



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

P.I.U, PURNEA

पत्रांक:- 1069

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

सेवा में,

व्हाट्सअप एवं
ई-मेल से

M/s. Dharmnath Construction Pvt. Ltd.

Flat No-302, Uma Apartment, Mulchand Path,

New Chitragupta Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar-800020

पूर्णियाँ, दिनांक:- 11/12/2023

विषय:-राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत Tata Technologies के सहयोग से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:-1. एकरारनामा संख्या-10 एस०बी०डी०/2022-23 दिनांक-04.03.2023

2. इस कार्यालय का पत्रांक-1025 दिनांक-02.12.2023 एवं पत्रांक-1040 दिनांक-07.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत Tata Technologies के सहयोग से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। उक्त योजना के कार्य प्रारंभ करने की तिथि-25.02.2023 एवं समाप्ति की तिथि-24.08.2023 है। टेक लैब का निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित किया जा चुका है। वर्कशॉप का कार्य पूर्व निर्धारित तिथि-30.11.2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा आज तक वर्कशॉप का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रशासी विभाग एवं निगम के शीर्ष-स्तर के पदाधिकारी द्वारा बार-बार संभावित पूर्णता लक्ष्य को पुनरीक्षित किए जाने को लेकर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलाप पर गहरा असंतोष प्रकट किया जा रहा है।

सम्यक् विचारोपरांत निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अगले आदेश तक 05 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए आपके निबंधन को वंचित (**Debar**) किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि उक्त योजना के पूर्णता से संबंधित आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-28.11.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक-25.12.2023 तक कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में आपके निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा कर दी जाएगी।

डिबार् का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

ह० /

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1069

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पी०एच०ई०डी०/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको पटना/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लि० पटना/प्रबंध निदेशक बी० एम० एस० आई० सी० एल० पटना/प्रबंध निदेशक बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि० पटना/प्रबंध निदेशक, आई० डी० ए० पटना/प्रबंध निदेशक वियाडा पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह० /

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

दिनांक:-11/12/2023

ज्ञापांक:- 1069

ई-मेल से

प्रतिलिपि:-परियोजना प्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० /

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

दिनांक:-11/12/2023

ज्ञापांक:- 1069

ई-मेल से

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यार्थ समर्पित।

ह० /

उप महाप्रबंधक


परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

दिनांक:-11/12/2023

ज्ञापांक:- 1069

ई-मेल से

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।