



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

P.I.U, PURNEA

पत्रांक:- 1066

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

सेवा में,

व्हाट्सअप एवं
ई-मेल से

M/s. Om Sai Construction,

Ward No-13, Dharmshala Road,

Jogbani, Araria

पूर्णियाँ, दिनांक:- 11/12/2023

विषय:-डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- 1. एकरारनामा संख्या-04 एस०बी०डी०/2021-22 दिनांक-02.06.2021

2. इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-238 (अनु०) दिनांक-16.03.2023, पत्रांक-367 दिनांक-28.04.2023, पत्रांक-618 (अनु०) दिनांक-13.07.2023, पत्रांक-657 दिनांक-28.07.2023, पत्रांक-667 दिनांक-03.08.2023 एवं पत्रांक-952 (अनु०) दिनांक-06.11.2023

3. सहायक महाप्रबंधक, पूर्णियाँ का पत्रांक-शून्य दिनांक-23.08.2023 एवं पत्रांक-शून्य दिनांक-02.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत कटिहार जिला अन्तर्गत डण्डखोरा प्रखण्ड के रायपुर में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कार्य का एकरारनामा दिनांक-02.06.2021 को किया गया है, जबकि विवादित कार्यस्थल को विवादाहित किया गया परन्तु आपके द्वारा अभी तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। आपका पत्रांक-239 दिनांक-12.08.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कार्य दिनांक-19.09.2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा तथा पुनः आपका पत्रांक-264 दिनांक-19.10.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि 2-3 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रशासी विभाग एवं निगम के शीर्ष-स्तर के पदाधिकारी द्वारा बार-बार संभावित पूर्णता लक्ष्य को पुनरीक्षित किए जाने को लेकर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलाप पर गहरा असंतोष प्रकट किया जा रहा है।

सम्यक् विचारोपरांत समर्पित Time-Line Protocol के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने में अभिरुचि के घोर-अभाव के कारण योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तांतरित किए जाने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपके निबंधन को वंचित (Debar) किया जाता है।

डिबार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

ह० /

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पी०एच०ई०डी०/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको पटना/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लि० पटना/प्रबंध निदेशक बी० एम० एस० आई० सी० एल० पटना/प्रबंध निदेशक बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि० पटना/प्रबंध निदेशक, आई० डी० ए० पटना/प्रबंध निदेशक वियाडा पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—परियोजना प्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अग्रेंतर कार्यार्थ समर्पित।

ह०/

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/

उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

ज्ञापांक:- 1066

दिनांक:-11/12/2023

ई-मेल से

प्रतिलिपि:—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर अवलोकनार्थ समर्पित।



उप महाप्रबंधक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णियाँ
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।