



उपमहाप्रबंधक का कार्यालय,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पी० आई० यू०, मुंगेर।

पता:- बासंती तालाब के निकट, पुरबसराय, मुंगेर।

email id: - dgmmunger1.bsbccl@gmail.com

पत्रांक:- 964

दिनांक:- 02.12.2023

उप महाप्रबंधक  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
मुंगेर।

सेवा में,

M/S Shivani Infratech Pvt. Ltd.,  
Sarvoday Nagar,  
Begusarai, Bihar.

विषय:- राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत Tata Technologies के सहयोग से आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया (बेगुसराय), में वर्कशॉप एवं टेक लैब के निर्माण कार्य के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित योजना का एकरारनामा सं०-02SBD/2022-23 के दिनांक-15.03.2023 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 14.09.2023 थी। कनीय अभियंता, सहायक महाप्रबंधक एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी कई बार मोबाईल एवं स्थल का निरीक्षण किया गया, लेकिन आपके कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई। ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु आपको कई बार मोबाईल एवं पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया, लेकिन कार्य पूर्ण करने में आपके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई, जिसके कारण कार्य अबतक अपूर्ण है।

उक्त निर्देश के आलोक में कार्य की प्रगति गैर समानुपातिक रहने के कारण आपको अगले आदेश तक डिबार किया जाता है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित अवशेष कार्य का शपथ पत्र के साथ Work Program अविलंब समर्पित करें साथ ही कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

  
02.12.23

उपमहाप्रबंधक  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
मुंगेर।

उपमहाप्रबंधक का बांग  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०  
पत्र संख्या 3858  
दिनांक 15/12/23