



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)
Project Implementation Unit, Muzaffarpur

पत्रांक:-

दिनांक:- / / 2019

प्रेषक:-

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

मे० राहुल,
वायस नगर, आशियाना नगर, पटना।

विषय:- वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर, बिदुपुर एवं महनार में बुनियाद केन्द्र भवन के निर्माण कार्य के संवेदक मे० राहुल, वायस नगर, आशियाना नगर, पटना को डिबार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई के अन्तर्गत आपके द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर, बिदुपुर एवं महनार प्रखण्ड में बुनियाद केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसका एकरारनामा संख्या SBD-09/ 2016-17, दिनांक- 17.02.2017 है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.02.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.02.2018 है। यह निर्माण कार्य एकरारनामा में निर्धारित SBD clause के तहत कार्यान्वयन कराया जाना है। निर्धारित SBD Clause के तहत नहीं पाये जाने पर निर्देशानुसार वैसे सभी संवेदकों के विरुद्ध निबंधन नियमावली के अनुसार कारवाई की जानी है।

यह निर्माण कार्य दिनांक- 13.02.2018 तक पूर्ण करना था, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है। और काफी धीमा चल रहा है।

इस निर्माण कार्य का समय समाप्त हो चुका है परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं कार्य की प्रगति भी धीमी है। पूर्व में भी आपको सूचित किया गया था एवं देर होने से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई थी जो अबतक अप्राप्त है। आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी का एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य करने में आपके द्वारा काफी लापरवाही बरती जा रही है समय सीमा के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे निगम की छवि खराब हुई है।

वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर, बिदुपुर एवं महनार में बुनियाद केन्द्र भवन के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने एवं समय सीमा के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने के कारण आपको डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक:- 407

प्रतिलिपि :-

महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:- 29/04/2019

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
मुजफ्फरपुर।