



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गया।

गेवाल विगहा मोड़ (दयाल पेट्रोल पम्प) के निकट

Mail ID- dgmngaya.bsbccl@gmail.com, dgmngaya.bsbccl@bihar.gov.in

पत्रांक -

दिनांक :- 12-12-2023

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पी०आई०यू०, गया।

सेवा में,

M/s Ganga Enterprises,
Divya Apartment,
Ashiana Digha Main Road,
Rakhi Complex, Opp. R.D. Manssion Shop No. 02,
Patna - 800014 (Bihar)

विषय:-राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत Tata Technologies के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दाउदनगर, औरंगाबाद में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत Tata Technologies के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दाउदनगर, औरंगाबाद में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य का एकरारनामा सं०-12SBD/2022-23 है कार्य प्रारम्भ की तिथि -13.03.2023 एवं कार्य को पूर्ण करने की तिथि 12.09.2023 है। टेक लैब का कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण किया जा चुका है। परन्तु वर्कशॉप का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इसे पूर्ण करने हेतु मौखिक एवं इस कार्यालय का पत्रांक 855 दिनांक 28.07.2023, पत्रांक 980 दिनांक 12.09.2023 तथा पत्रांक 1214 दिनांक 01.12.2023 द्वारा निर्देश दिया गया था। परन्तु अभी तक आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। पुनः आपको शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु कई बार दूरभाष पर भी निदेश दिया गया था। परन्तु अभी भी कार्य की प्रगति के मदेनजर कार्य समानुपातिक रूप से प्रगति में नहीं हैं।

अतः निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अगले आदेश तक 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए आपको डिबार किया जाता है। साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.12.2023 तक कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे अन्यथा आपको कालीकृत करने की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

६०१-

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, गया।

दिनांक.....

ज्ञापांक

प्रतिलिपि:- I.T. Manager, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

६०१-

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, गया।

दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक(दक्षिण)/महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

६०१-

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, गया।

दिनांक 12-12-2023

ज्ञापांक 1283

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

६०१-

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, गया।

12/11/2023

मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०
पत्र संख्या 3830
दिनांक 12/12/23