



Build Green, Live Green!

DEPUTY GENERAL MANAGER, PROJECT IMPLIMENTATION UNIT, PATNA
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbcl.bihar.gov.in

Email:-dgmpatna1.bsbcl@gmail.com

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक,

सेवा में,

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
(पी०आई०यू०),पटना।

M/S SANJEEV BROTHERS CONSTRUCTION PVT. LTD.,
Veer Kunwar Singh Colony,
Charitraban, Buxar – 802101

विषय:-राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत Tata Technologies के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहियाँ (भोजपुर) में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य के संबंध में।
प्रसंग-इस कार्यालय का पत्रांक- 1886, दिनांक-01.11.2023, तथा पत्रांक-2028, दिनांक-18.11.2023 महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत Tata Technologies के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहियाँ (भोजपुर) में वर्कशॉप एवं टेक लैब का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य का एकरारनामा सं०-21SBD/2022-23 है कार्य प्रारंभ की तिथि 14.03.2023 एवं कार्य को पूर्ण करने की तिथि-13.09.2023 है। टेक लैब का कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण किया जा चुका है। परन्तु वर्कशॉप का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इसे पूर्ण करने हेतु मौखिक एवं इस कार्यालय का पत्रांक- 1886, दिनांक-01.11.2023, तथा पत्रांक-2028, दिनांक-18.11.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था। पूनः 05 दिसम्बर 2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया था, परन्तु आज दिनांक-12.12.2023 तक भी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाया है।

अतः निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अगले आदेश तक 05 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए आपको डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उपमहाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
(पी०आई०यू०),पटना।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक(द०) एवं महाप्रबंधक परियोजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को हेतु सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लि०,(पी०आई०यू०),पटना।

ज्ञापांक:- 2170

दिनांक:- 13/12/23

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,पटना को सूचनार्थ समर्पित।-

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लि०,(पी०आई०यू०),पटना।



बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०
पत्र संख्या: 5789
दिनांक: 14/12/23