



उप महाप्रबंधक का कार्यालय  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
पी० आई० यू०, भागलपुर।

पता:- मकान सं०-121, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर।  
फोन-(0641)-3529133 Email-dgmsbcl.bhagalpur@gmail.com

पत्रांक- 140 (अ३७)

दिनांक- 27/02/2026

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,  
भागलपुर।

सेवा में

M/S Pankaj Construction (Prop- Arvind kumar singh),  
Gaurakshani, P.O.+ P.S.-Sasaram,  
Distt- Rohtas

विषय:- बौका जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग 520 आसन वाले कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,  
के भवन निर्माण कार्य के विलम्ब के कारण अगामी निविदा में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग- 1. इस कार्यालय का पत्रांक- 562 (अनु०), दिनांक-13.09.2025, पत्रांक- 446, दिनांक-18.07.2025, पत्रांक-  
195, दिनांक-27.03.2025, पत्रांक- 36, दिनांक-16.01.2025, पत्रांक- 435, दिनांक-10.08.2024, पत्रांक-  
322, दिनांक-19.06.2024 तथा पत्रांक- 198, दिनांक- 01.04.2024  
2. आपका पत्रांक- शून्य, दिनांक- 15.09.2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक- 26.07.2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक-  
26.02.2025, पत्रांक-शून्य, दिनांक- 26.02.2025, तथा पत्रांक-शून्य, दिनांक- 27.11.2024

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय का एकरारनामा सं० 01/  
SBD/2023-24 के अन्तर्गत विषयांकित निर्माणाधीन योजना की कार्य प्रारंभ की तिथि-11.04.2023 एवं कार्य पूर्णता  
की तिथि-10.10.2024 है। एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि समाप्त हो चुका है, परन्तु निर्माण कार्य अभी  
तक अपूर्ण है।

इस कार्यालय के विभिन्न प्रासंगिक पत्रों के द्वारा पृच्छा की गई जिसके आलोक के आपने अपने विभिन्न  
पत्रों के द्वारा शपथ पत्र पर कार्य जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया, किन्तु आपके द्वारा दिए गए शपथ  
पत्र पर निर्धारित समय भी व्यतित हो जाने पर भी आदिनांक- तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जो बहुत ही  
खेदजनक है।

साथ ही निगम की छवी प्रभावित हो रही है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त एकरारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य को पूर्ण ना करने एवं कार्य में  
शिथिलता बरतने के कारण विषयांकित कार्य के पूर्ण होने तक आपको आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित  
(Debar) किया जाता है। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि शेष बचे कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए अविलम्ब  
पूर्ण किया जाये।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
27/02/2026  
उप-महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, भागलपुर।

ज्ञापांक:- 140

दिनांक:- 27/02/2026

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक(परियोजना)/महाप्रबंधक(उत्तर)/मुख्य महाप्रबंधक, बि० रा० भ० नि० लि०, पटना को  
सूचनार्थ समर्पित।

*[Signature]*  
27/02/2026  
उप महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, भागलपुर।