



उप महाप्रबंधक का कार्यालय बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड



(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सारण
काशी बाजार, छपरा (सारण), पिन-841301, ☎ 06152-296377, Email - dgmsaran.bsbcl@gmail.com

पत्रांक-

प्रेषक,

दिनांक-

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सारण।

सेवा में,

Aadhya Agency (Prop-Priyanka Kumari)
Ram Charitra Nagar Putahi,
Muzffarpur, Bihar-843113

विषय:-सारण जिलान्तर्गत जलालपुर प्रखण्ड के कोपा में प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालय निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने पर आपके निबंधन को डिबार किये जाने के संबंध में।

- प्रसंग:- (1) इस कार्यालय का पत्रांक-796 दिनांक-09.10.2025
(2) इस कार्यालय का पत्रांक-847 दिनांक-12.11.2025
(3) इस कार्यालय के पत्रांक-882 दिनांक-02.12.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विषयांकित का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है जिसका एकरारनामा संख्या-01F2 2025-26 कार्य प्रारंभ की तिथि-17.04.2025 तथा कार्य समाप्ति की तिथि-16.10.2025 है। विदित हो कि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्णता की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी निर्माण कार्य अपूर्ण है।

प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से विषयांकित कार्य की पुनरिक्षित कार्य योजना एवं स्पष्टीकरण की माँग की गई थी जो अभी तक अप्राप्त है तथा कार्य की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं है, जो वेहद खेदजनक है। निर्माण कार्य में आपके द्वारा लापरवाही बरती जा रही जो कार्य प्रति उदासीनता का द्योतक है। साथ ही इससे निगम की छवि प्रभावित हो रही है।

सम्यक् विचरोपरांत एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन, निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण, योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपके निबंधन को वंचित (Debar) की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पी०आई०यू०, सारण

ज्ञापक-902 दिनांक-03/12/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक (उत्तर)/महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

18.12.25

उप महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पी०आई०यू०, सारण